



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

20²⁰ оны 06 сарын 10 өдөр

Дугаар 11362

Алтай хот

Гэрээ сунгах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 32 дугаар 32.7 дахь хэсэг, аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2020 оны 14, 15 дугаар хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ЗАХИРАМЖЛАХ** нь:


1. Улсын болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй Алтай хотын ногоон байгууламж шинэчлэх, өргөтгөх ГААОНӨГ/202001019 дугаартай ажлын гүйцэтгэгч “Шадар туслагч” ХХК, Паркын тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх ГААОНӨГ/201907045 дугаартай ажлыг Б.Дашцэрэн ахлагчтай иргэдийн бүлэг, Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны сургуулийн барилгын БСШУСЯ/202002374 дугаартай засварын ажлыг “Өнө-Алтай” ХХК, Паркын тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх ГААОНӨГ/201907044 дугаартай ажлыг М.Одням ахлагчтай иргэдийн бүлгийн гүйцэтгэж буй гэрээт ажлуудыг үргэлжлүүлж улсын комисст хүлээлгэн өгөх хугацааг хавсралтаар баталж, гэрээ сунгах эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (М.Ууган-Эрдэнэ)-т олгосугай.

2. Ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо хамжээ, барилга угсралтын ажлын чанарт хяналт тавьж, хэрэгжилтийг тайлagnаж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (М.Ууган-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-т тус тус даалгасугай.

ОРЛОГЧ

Ж.ГАНБАТ



Аймгийн Засаг даргын өвлийн онь...
дугаар сарын 05-ны өдрийн дугаар
захирамжийн хавсралт

**УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2020 ОНД ХЭРЭГЖИЛЖ БУЙ
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

Д/Д	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эхпэх дуусах хугацаа	Гэрээ сунгах тухай	Гэрээ байгуулсан дүн /сая.төгр/	Санхүүж-сэн дүн /сая.төгр/	Үлдэгдэл /сая.төгр/	Гүйцэтгэгч хугацаандaa амжаагүй, гэрээ сунгах шалтгаан	Гүйцэтгэгч
1	Алтай хотын ногоон байгууламж шинэчлэх, өргөтгөх ажил	2020.04.17-2020.05.24	2020.05.24-2020.06.25	73.5	21.5	51.45	Covid-19 вирус гарч БНХАУ-ын Эрээн хотоос бараа захиалсан бараа материал замын-Үдд боомт дээр тодорхойгүй хугацаанд saatсан.	"Шадар туслагч" ХХК
2	Паркын тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх	2020.10.21-2020.06.01	2020.06.01-2020.08.01	20.0	13.0	7.0	Covid-19 вирус гарч БНХАУ-ын Эрээн хотоос бараа захиалсан бараа материал замын-Үдд боомт дээр тодорхойгүй хугацаанд saatсан.	Б.Дашцэрэн ахлагч
3	Паркын тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх ажил	2020.10.21-2020.06.01	2020.06.01-2020.07.01	20.0	13.0	7.0	Улс орон даяар цементийн үнэ ёсч, опдоц байхгүй ураас удааширан.	М.Однам ахлагч
4	Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны сургуулийн барилгын засварын ажил	2020.05.04-2020.05.25	2020.06.01-2020.07.25	39.8	-	-	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайдын багцын санхүүжилт зогссон. 2020 оны 05 сарын 05-ны өдрийн 1а/2796 дугаар албан бичгээр ажлыг зогсоосон.	"Өнө-Алтай" ХХК